

# LES CHANTIERS DU DÉPARTEMENT

## 2<sup>E</sup> PHASE D'AMÉNAGEMENTS DE L'OPÉRATION GRAND SITE

# COMBE D'ARC - RD 290

### Point d'étape chantiers OGS au 31 janvier 2018

#### Suppression des réseaux aériens

- Action démarrée en partenariat avec le SDE en 2016, enlèvement le 30/01/2018 par hélicoptère des derniers pylônes électriques.



#### Liaison piétonne

- **Encorbellements** : Pose des dalles préfabriquées des 3 sections en encorbellement pendant 5 semaines, pour installer les 90 dalles nécessaires à ces 170m d'encorbellement au-dessus de l'Ardèche.

- **Cheminement piéton** : Démarrage de la construction des 700m de murets séparateurs maçonnés en pierre calcaire. Construction de descente d'eau et d'un soutènement en enrochement au-dessus du camping. Réalisation en cours des longrines en béton qui serviront à fixer les gardes corps coté Ardèche hors des zones en encorbellement



- **Sécurisation de falaise** Après une première tranche de purge et mise en place de filets de sécurité réalisée en fin d'année, une seconde intervention reste à caler février pour finaliser la sécurisation du secteur

### **Secteur plage amont**

- **Terrassements** : Les travaux de remodelage des 3 ha du secteur plage amont ont, en quelques semaines changé cet espace de configuration, le terrain descend désormais en pente douce vers l'Ardèche. Dans les semaines à venir les modelages de finitions vont être réalisés avec la remise en place de la terre végétale, et l'implantation des cheminements piétons.





- Démolition du hangar rose.

- Nouveau bâtiment de Toilettes.



- Réalisation des cheminements piétons. Démarrage à partir de mi-février

- Observatoire de chantier. Bâches d'information travaux OGS en place depuis le 12/01



**Les avants / après de l'OGS**



Avant



Après



Après